Iepirkuma „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī", ietvaros (idn. Nr. SalSil 2015/1 KF)

PROJEKTĒŠANAS, IEKĀRTU IZGATAVOŠANAS, PIEGĀDES, MONTĀŽAS, IEREGULĒŠANAS UN BŪVDARBU LAIKA GRAFIKS

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Darba sākums	Darba beigas
1.	**Tehniskā projekta izstrāde**		
1.1.	Tehniskā projekta izstrāde un risinājuma saskaņošana ar Pasūtītāju	27.04	28.06
1.2.	Tehniskā projekta akceptēšana Salaspils pilsētas būvvaldē	15.06	19.07
2.	**Autoruzraudzība**	20.07	18.10
3.	**Siltummehānikas iekārtu projektēšana, ražošana, piegāde un montāža**		
3.1.	**Katlu mājas pamatiekārtu projektēšana**		
3.1.1.	Dūmgāzu kondensators	29.04	26.05
3.1.2.	Kondensāta attīrīšanas sistēma	29.04	26.05
3.1.3.	Dūmenis	29.04	26.05
3.1.4.	Dūmejas un aizvari (vārsti), cauruļvadi	29.04	26.05
3.1.5.	Elektrosadales skapji un automātikas sistēma	29.04	26.05
3.2.	**Katlu mājas pamatiekārtu izgatavošana**		
3.2.1.	Dūmgāzu kondensators	17.05	17.08
3.2.2.	Kondensāta attīrīšanas sistēma	19.05	22.08
3.2.3.	Dūmenis	01.07	31.08
3.2.4.	Dūmejas un aizvari (vārsti), cauruļvadi	01.07	02.09
3.2.5.	Elektrosadales skapji un automātikas sistēma	14.07	12.09
3.3.	**Katlu mājas pamatiekārtu piegāde**		
3.3.1.	Dūmgāzu kondensators	15.08	14.09
3.3.2.	Kondensāta attīrīšanas sistēma	15.08	14.09
3.3.3.	Dūmenis	20.08	14.09
3.3.4.	Dūmejas un aizvari (vārsti), cauruļvadi	20.08	14.09
3.3.5.	Elektrosadales skapji un automātikas sistēma	27.08	25.09
3.4.	**Katlu mājas pamatiekārtu montāža**		
3.4.1.	Dūmgāzu kondensators	01.09	02.10
3.4.2.	Kondensāta attīrīšanas sistēma	01.09	02.10
3.4.3.	Dūmenis	01.09	02.10
3.4.4.	Dūmejas un aizvari (vārsti), cauruļvadi	01.09	02.10
3.4.5.	Elektrosadales skapji un automātikas sistēma	16.09	02.10
4	**Katlu mājas iekārtu ieregulēšanas darbi**	01.10	05.10
5	**Katlu mājas iekārtu aukstie testi**	03.10	08.10
6	**Katlu mājas iekārtu karstie testi**	05.10	11.10
7	**Darbības izmēģinājumi un efektivitātes pārbaudes**	10.10	14.10
8	**Defektācija pirms nodošanas ekspluatācijā**	12.10	15.10
9.	**Objekta būvniecība un neatdalāmais aprīkojums**		
9.1.	Būvlaukuma sagatavošanas darbi. Demontāžas un zemes darbi	01.08	06.08
9.2.	Būvkonstrukcijas- pamatu konstrukcijas izbūve	04.08	02.09
9.3.	Būvkonstrukcijas- metālkonstrukcijas montāža	06.08	05.09
9.4.	Vispārceltnieciskie darbi	04.08	10.09
9.5.	Dūmeņa un dūmgāzu kondensatora pamatņu konstrukcijas	18.08	01.10
9.6.	Ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējie un ārējie tīkli	09.08	26.04
9.7.	Elektroapgāde	05.08	25.09
9.8.	Labiekārtošana un apzaļumošana	23.08	02.10
10	**Personāla instruktāža un apmācība**	06.10	15.10
11.	**Izpilddokumentācija sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam**	07.10	15.10
12.	**Objekta sagatavošana pieņemšanai ekspluatācijai**	11.10	15.10



Piezīmes:

1)Kopējais laika grafiks var mainīties atkarībā no Pasūtītāja un atbildīgo institūciju prasībām, klimatiskajiem apstākļiem un citiem ar UAB „Enerstena" nesaistītiem apstākļiem. Visas izmaiņas būvdarbu laika grafikā tiks veiktas saskaņojot ar Pasūtītāju.

2) Kopējais laika grafiks sagatavots pieņemot, ka orientējošais līguma noslēgšanas datums būs 2015.gada 24.aprīlis

3)Kopējais laika grafiks sagatavots pieņemot to, ka iesniegtie dokumenti, kuriem nepieciešams Pasūtītāja apstiprinājums, rakstiska atbilde tiek saņemta trīs dienu laikā no iesniegšanas brīža.

4) Kopējais laika grafiks sagatavots pieņemot to, ka iesniegtie dokumenti, kuriem nepieciešams veikt ekspertīzes, apstiprinājums rakstiska atbilde tiek saņemta pieciu dienu laikā no iesniegšanas brīža.

„Enerstena" UAB, Komercdirektors Marius Dubininkas